

Додаток 6
до звіту про огляд витрат державного
бюджету у сфері дорожнього господарства

**Стан досягнення очікуваних результатів виконання завдань та заходів щодо
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального
користування державного і місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах, а також інших заходів, визначених пунктом 1 частини четвертої
статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства
України» у 2019 році**

Результативні показники	од. вим.	2019 рік		
		план	факт	% виконання
КПКВК 3111020				
Введено в експлуатацію автодоріг державного значення	км	11,9	11,7	98,3
Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км	38,0	21,6	56,8
Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км	522,4	496,9	95,1
Кількість об'єктів, на яких влаштовано, відновлено чи замінено технічні засоби організації дорожнього руху, освітлення, світлофорні об'єкти	шт	1,0	2,0	200,0
Кількість об'єктів, на яких розпочато ремонт, влаштування, відновлення чи заміну окремих елементів автомобільної дороги та буде завершено у наступному періоді	шт.	50,0	98,0	196,0
Введено в експлуатацію збудованих та реконструйованих доріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км	78,5	15,2	19,4
Протяжність відремонтованих та реконструйованих доріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км	71,7	0	0
Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис. м²	7 600,0	6 637,9	87,3
Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка	тис. км	18,7	18,1	96,8
Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків	тис. шт	68,0	48,2	70,9
Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, контроль за станом яких та якістю дорожніх робіт на яких здійснено	км	42 815,9	42 815,9	100,0
Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, завершених та впроваджених у поточному році	шт.	47	47	100,0
Кількість штучних споруд, на яких виконані роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання з метою підтримки нормативного технічного стану	шт.	180,0	154,0	85,6
Середня вартість виконання робіт з будівництва та реконструкції 1 км автодороги	тис. грн	77 487,9	84 750,1	109,4
Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги	тис. грн	35 373,7	33 490,0	94,7
Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги	тис. грн	16 838,0	15 658,9	93,0
Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автодороги	тис. грн	147,1	144,1	98,0
Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року	шт.	24,0	26,0	108,3
Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг	відс.	3,2	3,2	100,0

Результативні показники	од. вим.	2019 рік		
		план	факт	% виконання
Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконані роботи з будівництва та реконструкції	відс.	25,3	19,8	78,3
Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконані роботи з капітального ремонту	відс.	26,0	20,7	79,6
Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконані роботи з поточного середнього ремонту	відс.	25,8	19,1	74,0
КПКВК 3111030				
Кількість діючих на початок року кредитів, за якими виконуються боргові зобов'язання	шт.	9	9	100
Частка боргу, яка погашається в поточному році	відс.	15	13,7	91,3
КПКВК 3111100				
Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи будівництва та реконструкції	км	2,4	2,4	100,0
Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км	14,8	13,1	88,5
Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км	82,6	84,1	101,8
Середня вартість виконання робіт з будівництва та реконструкції 1 км автодороги	тис. грн	139 739,1	129 370,5	92,6
Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги	тис. грн	62 244,2	47 485,4	76,3
Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги	тис. грн	31 160,1	29 227,0	93,8
Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконані роботи з будівництва та реконструкції	відс.	100,0	100,0	100,0
Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконані роботи з капітального ремонту	відс.	96,7	85,6	88,5
Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконані роботи з поточного середнього ремонту	відс.	71,5	72,8	101,8
КПКВК 3111140				
Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи будівництва та реконструкції	км	12,4	0,0	0,0
Середня вартість виконання робіт з будівництва та реконструкції 1 км автодороги	тис. грн	125 345,0	137 487,7	109,7
Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконані роботи з будівництва та реконструкції	відс.	63,9	0,0	0,0
КПКВК 3111170				
Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км	30,8	30,8	100,0
Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги	тис. грн	16 358,1	15 127,8	92,5
Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконані роботи з поточного середнього ремонту	відс.	100,0	100,0	100,0
КПКВК 3111180				
Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км	49,0	49,0	100,0

Результативні показники	од. вим.	2019 рік		
		план	факт	% виконання
Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги	тис. грн	17 045,5	20 072,2	117,8
Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконані роботи з поточного середнього ремонту	відс.	39,8	39,8	100,0
КПКВК 3111190				
Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км	15,0	15,2	101,3
Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км	30,0	30,0	100,0
Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги	тис. грн	26 961,9	24 822,4	92,1
Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги	тис. грн	13 147,9	18 863,4	143,5
Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконані роботи з капітального ремонту	відс.	47,8	48,4	101,3
Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконані роботи з поточного середнього ремонту	відс.	19,3	19,3	100,0
КПКВК 3111200				
Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи будівництва та реконструкції	км	8,0	8,0	100,0
Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км	23,8	19,8	83,2
Середня вартість виконання робіт з будівництва та реконструкції 1 км автодороги	тис. грн	20 899,7	17 503,6	83,8
Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги	тис. грн	29 791,7	29 036,6	97,5
Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги	тис. грн	14 735,2	16 060,0	109,0
Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконані роботи з будівництва та реконструкції	відс.	100,0	100,0	100,0
Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконані роботи з поточного середнього ремонту	відс.	54,8	45,6	83,2
КПКВК 3111210				
Середня вартість виконання робіт з будівництва та реконструкції 1 км автодороги	тис. грн	139 270,1	139 270,1	100,0
Рівень будівельної готовності об'єкта будівництва автомобільної дороги державного значення	відс.	1,2	0,8	66,6
КПКВК 3111220				
Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км	32,9	32,9	100,0
Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги	тис. грн	17 794,1	18 863,4	106,0
Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автодороги	тис. грн	31,5	30,1	95,6
Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконані роботи з поточного середнього ремонту	відс.	100,0	100,0	100,0

Продовження додатка 6

Результативні показники	од. вим.	2019 рік		
		план	факт	% виконання
КПКВК 3111230				
Середня вартість виконання робіт з будівництва та реконструкції 1 км автодороги	тис. грн	1 818 696,2	1 818 696,2	100,0
КПКВК 3111600				
Кількість виготовленої проєктно-кошторисної документації	шт.	5	3	60,0
Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи будівництва та реконструкції	км	20,8	15,2	73,1
Протяжність ділянок автодоріг, які утримуються за контрактом на основі кінцевих результатів	км	235	235	100,0
Середня вартість нового будівництва 1 км автодороги	тис. грн	120834	131836	109,1
Середня вартість виконання робіт з будівництва та реконструкції 1 км автодороги	тис. грн	89 933,6	78 477,5	87,3
Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги	тис. грн	63 808,4	29 564,0	46,3
КПКВК 3111610				
Кількість ділянок автомобільних доріг, на які виготовлено проєктну документацію	шт.	4	0	0
Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги	тис. грн	14 096,5	14 096,5	100,0
Рівень готовності проєктної документації	відс.	100	8,7	8,7
Рівень реалізації інвестиційного проєкту	відс.	23	7,4	32,2
КПКВК 3111620				
Кількість ділянок автомобільних доріг, на будівництво яких частково виготовлено проєктну документацію	шт.	1	0	0